



Comune di Valdobbiadene

provincia di Treviso

DETERMINAZIONE

n. 272 del 26-04-2023

Ufficio LLPP - LAVORI PUBBLICI

Oggetto: Adeguamento viabilità comunale opere di completamento di piazza Marconi II stralcio" - CUP H57H19001950005 - CIG 8751810E12 CIG PERIZIA Z083413431 - approvazione relazione sul conto finale e CRE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI:

- il DUP - documento unico di programmazione 2023/2025 approvato con deliberazione del consiglio comunale 76 del 30 dicembre 2022;
- il bilancio di previsione 2023, pluriennale 2023/2025 e relativi allegati, approvati con deliberazione del consiglio comunale 77 del 30 dicembre 2022;
- la deliberazione della giunta comunale 235 del 30 dicembre 2022, ad oggetto “Attività gestionale in assenza del piano integrato di attività e organizzazione 2023/2025 – provvedimenti”;

PREMESSO:

- che programma triennale dei lavori pubblici 2020/2022 - Elenco annuale - 2020 è prevista la realizzazione dell'opera denominata “Adeguamento viabilità comunale opere di completamento di piazza Marconi II stralcio” CUP: H57H19001950005;
- che con propria determinazione n. 327 del 2 luglio 2020 è stato affidato l’incarico professionale per la redazione del progetto definitivo, esecutivo, direzione lavori relativamente alla riqualificazione urbanistica e funzionale di Piazza Marconi II stralcio all’ing. Omar Luison dello Studio Associato Logit Engineering con sede a 31033 Castelfranco V.to (TV), Piazza della Serenissima, 20 (P.IVA 04418810265);
- che con deliberazione di Giunta comunale n. 88 del 14 luglio 2020 è stato approvato il progetto definitivo in linea tecnica dei lavori denominati “Adeguamento viabilità comunale opere di completamento di piazza Marconi II stralcio” CUP: H57H19001950005 a firma dell’ing. Omar Luison dello Studio Associato Logit Engineering con sede a Castelfranco V.to (TV);
- che con deliberazione di Giunta n. 15 del 02 febbraio 2021 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori denominati “Adeguamento viabilità comunale opere di completamento di piazza Marconi II stralcio” CUP: H57H19001950005 a firma dell’ing. Omar Luison dello Studio Associato Logit Engineering con sede a Castelfranco V.to (TV);
- che con delibera di Giunta Comunale n. 72 del 13 maggio 2021 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai Lavori di "Adeguamento viabilità comunale opere di completamento di piazza

Marconi II stralcio" (CUP H57H19001950005), a firma dell'ing. Omar Luison dello Studio Associato Logit Engineering;

RICHIAMATA la propria determinazione 247 del 13 maggio 2021, ad oggetto "Determina a contrarre: GARA 1 "Adeguamento viabilità comunale opere di completamento di piazza Marconi" - CUP: H57H18001950004 CIG 87517658F1; GARA 2 "Adeguamento viabilità comunale opere di completamento di piazza Marconi II stralcio" - CUP: H57H19001950005 CIG 8751810E12.", con la quale il sottoscritto Responsabile del servizio indicava una procedura negoziata di cui all'art. 36, c. 2, lett. c), del D.LGS. 50/2016, così come derogato dall'art. 1, comma 2, lett. b) della L. 120/2020;

ATTESO che la procedura di aggiudicazione è stata curata per conto di questo Comune dalla Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) dell'Unione della Federazione dei Comuni del Camposampierese, alla quale il Comune di Valdobbiadene ha aderito, con Convenzione rep. 585 del 2 febbraio 2021, redatta ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000 e il cui schema è stato approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 69 del 29 dicembre 2020;

PREMESSO:

- che con determinazione del responsabile del procedimento della Centrale Unica di Committenza" (C.U.C.) dell'Unione della Federazione dei Comuni del Camposampierese 351 del 14 giugno 2021 è stata approvata la proposta di aggiudicazione relativa ai lavori di "Adeguamento viabilità comunale opere di completamento di piazza Marconi II stralcio" - CUP: H57H19001950005 CIG 8751810E12 a favore dell'RTI in costituendo Martini Costruzioni Generali srl (Cod.fisc./P.IVA n. 02406440269) – Negropal srl (Cod.fisc./P.IVA n. 03259770240), per l'importo di € 251.777,70, oneri per la sicurezza per € 14.500,00 ed IVA 10% esclusi, con un ribasso percentuale offerto del 12,960%;
- che con propria determinazione n. 329 del 22 giugno 2021 si è preso atto dell'aggiudicazione definitiva dei lavori di "Adeguamento viabilità comunale opere di completamento di piazza Marconi II stralcio" - CUP: H57H19001950005 CIG 8751810E12 a favore dell'RTI in costituendo Martini Costruzioni Generali srl (Cod.fisc./P.IVA n. 02406440269) Capogruppo, con sede a Castagnole di Paese (TV), in vicolo San Pio X n. 11 – Negropal srl (Cod.fisc./P.IVA n. 03259770240) - Mandante, con sede a Chiampo (VI) in via Castiglione n. 20, per l'importo di € 266.277,70, oltre a IVA 10% per € 26.627,77, per complessivi € 292.905,47, con un ribasso percentuale offerto del 12,690%;
- che il 2 agosto 2021 con Rep. 1853 veniva sottoscritto il contratto d'appalto con l'RTI Martini Costruzioni Generali srl (Cod.fisc./P.IVA n. 02406440269) Capogruppo – Negropal srl (Cod.fisc./P.IVA n. 03259770240) – Mandante;
- che l'inizio dei lavori è avvenuto in data 9 agosto 2021 come da verbale di consegna lavori e che il tempo utile per l'ultimazione è fissato in 180 giorni naturali e consecutivi entro e non oltre il 4 febbraio 2022;
- che con determina 466 del 2 settembre 2021 è stata disposta la liquidazione, con successivo atto e subordinatamente all'emissione della relativa fattura, alla ditta Martini Costruzioni Generali srl, Capogruppo dell'ATI Martini Costruzioni Generali srl (Cod.fisc./P.IVA n. 02406440269) – Negropal srl (Cod.fisc./P.IVA n. 03259770240) – Mandante, appaltatore dei lavori di "Adeguamento viabilità comunale opere di completamento di piazza Marconi II stralcio CUP H57H19001950005 la somma di €. 53.255,54 oltre ad € 5.325,55 per IVA 10% per un totale di €. 58.581,09 a titolo di anticipazione;
- che con deliberazione di Giunta comunale n. 169 del 23 novembre 2021 è stato approvato la perizia di variante per opere impreviste e imprevedibili dell'opera "Adeguamento viabilità comunale - opere di completamento di Piazza Marconi - II stralcio" CUP: H57H19001950005;
- che con determina 677 del 1 dicembre 2021 è stato approvato il "I Stato di avanzamento dei lavori" di "Adeguamento viabilità comunale opere di completamento di piazza Marconi II stralcio" - CUP: H57H19001950005" a tutto il 19 novembre 2021, redatti dal Direttore dei Lavori ing. Omar Luison dello studio Logit di Castelfranco Veneto agli atti del Comune in data 25 novembre 2021, prot. n. 28199, relativi ai lavori eseguiti dall'appaltatore, per l'importo di lavori di €.179.979,95 oltre €7.750,00 per oneri della sicurezza per complessivi €187.729,95 ed il relativo certificato di pagamento;

- che con determina 684 del 2 dicembre 2021 sono stati affidati i lavori di perizia per opere impreviste e imprevedibili alla ditta Martini Costruzioni Generali srl (P.IVA 02406440269) CUP: H57H19001950005 CIG: Z083413431;
- che con determina 537 del 2 settembre 2022 sono stati approvati gli elaborati tecnico-contabili relativi al “II Stato di avanzamento dei lavori” di “Adeguamento viabilità comunale opere di completamento di piazza Marconi II stralcio” - CUP: H57H19001950005” pari al finale, redatti dal Direttore dei Lavori ing. Omar Luison dello studio Logit di Castelfranco Veneto agli atti del Comune in data 30 agosto 2022, prot. n. 21511, relativi ai lavori eseguiti dall'appaltatore, per l'importo di lavori di € 251.761,96 oltre € 14.500,00 per oneri della sicurezza per complessivi € 266.261,96;
- che con determina 538 del 2 settembre 2022 sono stati approvati gli elaborati tecnico-contabili relativi al “I Stato di avanzamento dei lavori” di “Adeguamento viabilità comunale opere di completamento di piazza Marconi II stralcio” - lavori di perizia per opere impreviste e imprevedibili- CUP: H57H19001950005” pari al finale, redatti dal Direttore dei Lavori ing. Omar Luison dello studio Logit di Castelfranco Veneto agli atti del Comune in data 30 agosto 2022, prot. n. 21511, relativi ai lavori eseguiti dall'appaltatore, per l'importo di lavori di € 37'466,81 oltre € 2'200,00 per oneri della sicurezza per complessivi € 39'666,81;
- che i lavori sono terminati in data 7 dicembre 2021 in tempo utile contrattuale;

DATO atto che:

- perveniva al Comune di Valdobbiadene una richiesta di danni da parte dei Sigg. Brunelli Pierangelo, Panciera Alberto, Di Benedetto Andrea e dell'Avv. Comarella Susanna, in relazione ad un sinistro del 16 novembre 2021;
- per tale richiesta, in data 08 novembre 2022 si addiveniva ad un accordo di mediazione stragiudiziale a norma del D. Lgs. n. 28 del 04 marzo 2010 ss.mm.ii. – procedura di mediazione n. 336/22 – attivata su istanza depositata presso l'Organismo “Curia Mercatorum” in data 31 agosto 2022;

VISTI ed esaminati gli elaborati tecnico-contabili relativi alla relazione sul Conto Finale ed al Certificato di Regolare Esecuzione allegato sub A al presente atto, sottoscritto dal Direttore dei Lavori ing. Omar Luison dello studio Logit Engineering di Castelfranco V.to, assunto al protocollo n. 9519 in data 11 aprile 2023, risulta:

- che i lavori sono regolarmente terminati in data 7 dicembre 2021 nei termini fissati;
- che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte secondo il progetto;
- che l'ammontare dei lavori contabilizzati al netto nel conto finale di € 266.261,96 e detratti gli acconti a tutt'oggi corrisposti che ammontano ad € 264.930,65 risulta un credito residuo a favore dell'appaltatore pari ad € 1.331,31;
- che l'ammontare dei lavori di perizia contabilizzati al netto nel conto finale di € 39.666,81 e detratti gli acconti a tutt'oggi corrisposti che ammontano ad € 39.468,48 risulta un credito residuo a favore dell'appaltatore pari ad € 198,33;
- che nessuna riserva è stata fatta da parte dell'impresa né in corso dell'opera né a lavori ultimati;

DI DARE ATTO che il Quadro economico finale dell'opera come sottoriportato:

	Q.E. prog esecutivo	Aggiudicazione	Perizia opere impreviste e imprevedibi	Finale
A. LAVORI				
Lavori a basa d'asta	288.372,12	251.777,70	289.254,97	289.228,77
Oneri per la sicurezza (non	14.500,00	14.500,00	16.700,00	16.700,00

sogg. Ribasso)				
TOTALE LAVORI	302.872,12	266.277,70	305.954,97	305.928,77
B. SOMME A DISPOSIZIONE				
Iva 10% sui lavori	30.287,21	26.627,77	30.595,50	30.592,88
Fondo funzioni tecniche max 2%	6.057,44	6.057,44	6.057,44	6057,44
Spese tecniche studio fattibilità prog def - Studio associato Logit Enginering (rif. dt 118 del 19 03 20 - imp. 17.000,00, cassa 4% e iva 22 % inclusi)	21.569,60	21.569,60	21.569,60	21.569,60
Spese tecniche incarico di coordinamento sicurezza in fase di progettazione ing. Bergamin Paolo (rif. dt 119 del 19 03 20 - imp. 2.800,00, cassa 4% inclusa e esente IVA)	2.912,00	2.912,00	2.912,00	2.912,00
Spese tecniche per incarico redazione relazione piantumazione via Vittoria dott. Marco Pianca (rif. dt 261 del 4 06 20 - imp. 600, cassa 2% inclusa e esente IVA)	614,00	614,00	614,00	614,00
Spese tecniche per incarico stesura relazione geologica geol. Gino Lucchetta (rif. dt 606 del 5 11 20 - imp. 750, cassa 2% e iva 22% inclusi)	933,30	933,30	933,30	933,30
Lavori in economia prev. prot. 28138/2020 ditta Menin Carlo srl (iva 22% inclusa)	3.416,00	3.416,00	-	
Spese tecniche progettazione esecutiva, DL, contabilità e CRE - Studio associato Logit Enginering (det. 711 del 10 12 20)	22.457,76	22.457,76	22.457,76	22.457,76
Spese tecniche incarico di coordinamento sicurezza in fase di esecuzione ing. Bergamin Paolo (det. 709 del 10 12 20)	4.836,00	4.836,00	4.836,00	€ 4.836,00
Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti (I.V.A. compresa)	500,00	500,00	-	
Spese per frazionamenti e registrazioni (I.V.A. compresa)	1.000,00	1.000,00	-	
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche	500,00	500,00	-	

tecniche (I.V.A. compresa)				
Incarico di supporto al RUP (rif dt 829 del 29 12 2020)	-	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Spese di pubblicazione avviso progetto definitivo (rif. dt 106 del 25 02 2021)	-	1.457,05	1.457,05	1.457,05
Contributo ANAC	-	225,00	225,00	225,00
Spese tecniche perizia di stima area oggetto esproprio (rif. dt 290 del 28 05 2021)	-	2.918,24	2.918,24	€ 2.918,24
Affidamento lavori delimitazione posteggi ditta Techné (rif. dt 385 del 16 07 21)	-	-	3.416,00	€ 3.416,00
Incarico collaudatore statico ing. Pasqualotto (rif. dt 430 del 11 08 21)	-	-	3.552,64	€ 3.552,64
Spese tecniche opere complementari (rif. dt 575 del 2 11 21)	-	-	6.344,00	€ 6.344,00
Lavori opere complementari (rif. dt 594 del 9 11 21)	-	-	27.569,89	€ 27.569,80
Spese tecniche opere impreviste e imprevedibili (rif. dt 643 del 22 11 2021)			6.344,00	€ 6.344,00
Altre spese, imprevisti e arrotondamenti	2.044,57	35.498,14	42,61	€ 71,52
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	97.127,88	133.722,30	144.045,03	144.071,23
TOTALE OPERA	400.000,00	400.000,00	450.000,00	450.000,00

ACCERTATA la regolarità contributiva in capo alla ditta MARTINI COSTRUZIONI GENERALI SRL con sede legale in VICOLO SAN PIO X, 11 31038 PAESE (TV) (C.F./P.IVA 032406440269) con Durc INAIL_36779674 in corso di validità con scadenza 10 giugno 2023;

VISTE le seguenti dichiarazioni sottoscritte dal Responsabile del procedimento in 29 ottobre 2022:

- cessione dei crediti dalla quale risulta che la ditta non ha ceduto i propri crediti;
- regolarità degli adempimenti assicurativi;

VISTO altresì l'avviso sostitutivo ai creditori del 29 agosto 2022;

VISTA la polizza a garanzia della rata di saldo dell'agenzia Revo Insurance S.p.A. n. 1979790 del 21 aprile 2023;

DI PROCEDERE allo svincolo delle polizze sottoindicate:

- la polizza assicurativa CAR emessa dalla Bene assicurazioni n. 10025690000043 secondo quanto previsto dall'art. 103 comma 7 del D.Lgs. 50/2016;
- la cauzione definitiva costituita con polizza fidejussoria emessa dalla Bene assicurazioni n. 10025610000742 del 21 giugno 2021 secondo quanto previsto dall'art. 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 242 del 12 maggio 2021, con la quale il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ha nominato i collaboratori del RUP per l'opera in oggetto, fatta salva la facoltà di rivedere i nominativi riportati in determina in base alle funzioni realmente svolte da ciascuno prima dell'approvazione del certificato di regolare esecuzione e

specificando altresì che eventuali variazioni sarebbero state contenute all'interno dell'atto di approvazione del certificato di regolare esecuzione;

RITENUTO di confermare i nominativi riportati nella determinazione di nomina dei collaboratori n. 242/2021 per l'opera in oggetto;

RILEVATO che le funzioni di cui all'art. 113, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sono state svolte dai seguenti collaboratori, in quote uguali all'interno delle figure previste tecnici e amministrativi e con la compartecipazione di tutti in ciascuna delle funzioni di cui all'art. 113, comma 2, del d.lgs. 50/2016:

- Tecnici Reginato Luca - Geronazzo Emanuela – Buratto Alessandro – Ghizzo Maria Chiara;
- Amministrativi Dal Piva Sonia - Murer Silvia;

VISTI:

- il D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.P.R. 05.10.2010, n° 207 e successive modifiche ed integrazioni nelle parti non abrogate dal suddetto D.Lgs. 50/2016;
- il D.lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTI inoltre:

- gli articoli da 183 a 185, nonché l'articolo 191 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", disciplinanti il procedimento di spesa e le regole procedurali per l'assunzione degli impegni e per l'effettuazione delle spese;
- gli articoli 107 e 109 del medesimo decreto legislativo n. 267/2000, recanti la disciplina delle funzioni e compiti spettanti, negli enti privi di dirigenza, ai Responsabili dei servizi;
- il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune, ed in particolare gli articoli 25, sulle competenze dei Responsabili delle unità organizzative, e 26, disciplinante la forma e le procedure relative all'adozione delle determinazioni;
- il decreto sindacale n. 6 del 21 maggio 2020, con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile della IV Unità organizzativa " Lavori pubblici, Patrimonio Ambiente, Polizia locale";

DATO ATTO che sono stati espressi i pareri tecnico e contabile ai sensi dell'articolo 147-bis del decreto legislativo 267/2000, e successive modificazioni, e dell'articolo 3, comma 2, del vigente regolamento sui controlli interni;

DATO ATTO, ai fini degli adempimenti di cui all'art. 1, comma 32, della legge 190/2012, che le informazioni sulla presente procedura di affidamento da pubblicare nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara del sito internet comunale sono le seguenti:

Oggetto*	Adeguamento viabilità comunale opere di completamento di piazza Marconi II stralcio” - lavori principali– CRE	
Tipo contratto	Lavori	
CUP	H57H19001950005	
CIG*	8751810E12	
Procedura di scelta del contraente*	Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. c) del D. Lgs 50/2016, come oggi derogato dall'art. 1, comma 2, lett. b) della L. 120/2020	
Criterio di aggiudicazione	Al prezzo più basso	
Determina a contrattare	DETERMINA n. 247 del 13 maggio 2021	
Determina di aggiudicazione	DETERMINA di presa d'atto n. 329 del 22 giugno 2021	
<i>AGGIUDICATARIO*</i>		
CODICE FISCALE*	RAGIONE SOCIALE*	RUOLO*
02406440269 03259770240	l'RTI Martini Costruzioni Generali srl – Negropal srl	Azienda individuale in RTI
Importo da liquidare	€. 1.331,31 (al netto di IVA 10%)	

Oggetto*	Adeguamento viabilità comunale opere di completamento di piazza Marconi II stralcio” - lavori di perizia per opere imprevedute e imprevedibili – CRE
----------	--

Tipo contratto	Lavori	
CUP	H57H19001950005	
CIG*	Z083413431	
Procedura di scelta del contraente*	Affidamento diretto	
Criterio di aggiudicazione	Al prezzo più basso	
Determina a contrattare	DETERMINA n. 247 del 13 maggio 2021	
Determina di aggiudicazione	DETERMINA di presa d'atto n. 329 del 22 giugno 2021	
Determina di perizia	DETERMINA n. 684 del 2 dicembre 2021	
AGGIUDICATARIO*		
CODICE FISCALE*	RAGIONE SOCIALE*	RUOLO*
02406440269	Martini Costruzioni Generali srl	Azienda individuale
Importo da liquidare	€. 198,33 (al netto di IVA 10%)	

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare gli elaborati tecnico-contabili relativi alla relazione sul Conto Finale ed al Certificato di Regolare Esecuzione allegato sub A al presente atto, sottoscritto dal Direttore dei Lavori ing. Omar Luison dello studio Logit Engineering di Castelfranco V.to, assunto al protocollo n. 9519 in data 11 aprile 2023;
3. di riapprovare il quadro economico finale dell'opera come sottoriportato:

	Q.E. prog esecutivo	Aggiudicazi one	Perizia opere impreviste e imprevedibi	Finale
A. LAVORI				
Lavori a basa d'asta	288.372,12	251.777,70	289.254,97	289.228,77
Oneri per la sicurezza (non sogg. Ribasso)	14.500,00	14.500,00	16.700,00	16.700,00
TOTALE LAVORI	302.872,12	266.277,70	305.954,97	305.928,77
B. SOMME A DISPOSIZIONE				
Iva 10% sui lavori	30.287,21	26.627,77	30.595,50	30.592,88
Fondo funzioni tecniche max 2%	6.057,44	6.057,44	6.057,44	6057,44
Spese tecniche studio fattibilità prog def - Studio associato Logit Enginerring (rif. dt 118 del 19 03 20 - imp. 17.000,00, cassa 4% e iva 22 % inclusi)	21.569,60	21.569,60	21.569,60	21.569,60
Spese tecniche incarico di coordinamento sicurezza in fase di progettazione ing. Bergamin Paolo (rif. dt 119 del 19 03 20 - imp. 2.800,00, cassa 4% inclusa e esente IVA)	2.912,00	2.912,00	2.912,00	2.912,00
Spese tecniche per incarico redazione relazione piantumazione viale Vittoria dott. Marco Pianca (rif. dt 261 del 4 06 20 - imp. 600, cassa 2% inclusa e esente IVA)	614,00	614,00	614,00	614,00

Spese tecniche per incarico stesura relazione geologica geol. Gino Lucchetta (rif. dt 606 del 5 11 20 - imp. 750, cassa 2% e iva 22% inclusi)	933,30	933,30	933,30	933,30
Lavori in economia prev. prot. 28138/2020 ditta Menin Carlo srl (iva 22% inclusa)	3.416,00	3.416,00	-	
Spese tecniche progettazione esecutiva, DL, contabilità e CRE - Studio associato Logit Enginerring (det. 711 del 10 12 20)	22.457,76	22.457,76	22.457,76	22.457,76
Spese tecniche incarico di coordinamento sicurezza in fase di esecuzione ing. Bergamin Paolo (det. 709 del 10 12 20)	4.836,00	4.836,00	4.836,00	€ 4.836,00
Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti (I.V.A. compresa)	500,00	500,00	-	
Spese per frazionamenti e registrazioni (I.V.A. compresa)	1.000,00	1.000,00	-	
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche (I.V.A. compresa)	500,00	500,00	-	
Incarico di supporto al RUP (rif dt 829 del 29 12 2020)	-	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Spese di pubblicazione avviso progetto definitivo (rif. dt 106 del 25 02 2021)	-	1.457,05	1.457,05	1.457,05
Contributo ANAC	-	225,00	225,00	225,00
Spese tecniche perizia di stima area oggetto esproprio (rif. dt 290 del 28 05 2021)	-	2.918,24	2.918,24	€ 2.918,24
Affidamento lavori delimitazione posteggi ditta Techné (rif. dt 385 del 16 07 21)	-	-	3.416,00	€ 3.416,00
Incarico collaudatore statico ing. Pasqualotto (rif. dt 430 del 11 08 21)	-	-	3.552,64	€ 3.552,64
Spese tecniche opere complementari (rif. dt 575 del 2 11 21)	-	-	6.344,00	€ 6.344,00
Lavori opere complementari (rif. dt 594 del 9 11 21)	-	-	27.569,89	€ 27.569,80

Spese tecniche opere impreviste e imprevedibili (rif. dt 643 del 22/11/2021)			6.344,00	€ 6.344,00
Altre spese, imprevisti e arrotondamenti	2.044,57	35.498,14	42,61	€ 71,52
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	97.127,88	133.722,30	144.045,03	144.071,23
TOTALE OPERA	400.000,00	400.000,00	450.000,00	450.000,00

4. di dare atto che l'ammontare dei lavori contabilizzati al netto nel conto finale di € 266.261,96 e detratti gli acconti a tutt'oggi corrisposti che ammontano ad € 264.930,65 risulta un credito residuo a favore dell'appaltatore pari ad € 1.331,31;
5. che l'ammontare dei lavori di perizia contabilizzati al netto nel conto finale di € 39.666,81 e detratti gli acconti a tutt'oggi corrisposti che ammontano ad € 39.468,48 risulta un credito residuo a favore dell'appaltatore pari ad € 198,33;
6. di dare atto che si procederà alla liquidazione della somma di € 1.464,44 (€1.331,31 oltre a € 133,13 per iva al 10%) alla ditta appaltatrice RTI Martini Costruzioni Generali srl (C.F./P.IVA 032406440269) – Negropal srl (03259770240) a saldo dello stato finale dei lavori di “Adeguamento viabilità comunale opere di completamento di piazza Marconi II stralcio” mediante successivo provvedimento di liquidazione delle fatture elettroniche;
7. di dare atto che la somma di € 1.464,44 (€1.331,31 oltre a € 133,13 per iva al 10%) da corrispondere all'appaltatore risulta allocata al codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 – capitolo 505263 Adeguamento viabilità comunale – opere di completamento di Piazza Marconi – II stralcio - del bilancio di previsione 2023 imp. 857/2020 sub 6;
8. di autorizzare l'ufficio ragioneria a mandare in economia la somma di € 17,32 allocata al codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 – capitolo 505263 Adeguamento viabilità comunale – opere di completamento di Piazza Marconi – II stralcio - del bilancio di previsione 2023 imp. 857/2020 sub 6 in quanto economia dell'opera;
9. di dare atto che si procederà alla liquidazione della somma di € 218,16 (€198,33 oltre a € 19,83 per iva al 10%) alla ditta appaltatrice RTI Martini Costruzioni Generali srl (C.F./P.IVA 032406440269) a saldo dello stato finale dei lavori di “Adeguamento viabilità comunale opere di completamento di piazza Marconi II stralcio” - lavori di perizia per opere impreviste e imprevedibili - mediante successivo provvedimento di liquidazione delle fatture elettroniche;
10. di dare atto che la somma di € 218,16 (€1.331,31 oltre a € 133,13 per iva al 10%) da corrispondere all'appaltatore risulta allocata al codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 – capitolo 505263 Adeguamento viabilità comunale – opere di completamento di Piazza Marconi – II stralcio - del bilancio di previsione 2023 imp. 715/2021 sub 1;
11. di procedere allo svincolo delle polizze sottoindicate:
 - la polizza assicurativa CAR emessa dalla Bene assicurazioni n. 10025690000043 secondo quanto previsto dall'art. 103 comma 7 del D.Lgs. 50/2016;
 - la cauzione definitiva costituita con polizza fidejussoria emessa dalla Bene assicurazioni n. 10025610000742 del 21 giugno 2021 secondo quanto previsto dall'art. 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016;
12. di autorizzare l'ufficio ragioneria a mandare in economia la somma di € 11,50 allocata al codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 – capitolo 505263 Adeguamento viabilità comunale – opere di completamento di Piazza Marconi – II stralcio - del bilancio di previsione 2023 imp. 715/2021 sub 1 in quanto economia dell'opera;

13. di allegare alla presente determinazione relazione sul Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione allegato sub A al presente atto, sottoscritto dal Direttore dei Lavori ing. Omar Luison dello studio Logit Engineering di Castelfranco V.to, assunto al protocollo n. 9519 in data 11 aprile 2023 (allegato sub. A);
14. di dare atto che la restante documentazione contabile verrà conservata presso il Responsabile del procedimento;
15. di trasmettere la presente determinazione alla ditta Martini Costruzioni Generali srl (P.IVA 02406440269);
16. di dare atto che si procederà alla pubblicazione, nella sezione *Amministrazione trasparente – Bandi di gara* del sito internet comunale, delle informazioni contenute nella tabella riepilogativa riportata in parte narrativa;
17. di dare atto che la presente determinazione verrà trasmessa al servizio finanziario e che, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del decreto legislativo 267/2000, la stessa diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il responsabile del servizio
Giovanna Carla Maddalosso

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi del decreto legislativo 82/2005*

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Dato atto di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, come disposto dall'articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e dagli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 62/2013.

Ai sensi dell'articolo 147-bis del decreto legislativo 267/2000 e dell'articolo 3, comma 2, del vigente regolamento sui controlli interni, si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa, con riguardo in particolare al rispetto delle leggi, dello statuto, dei regolamenti, alla compatibilità della spesa/entrata con le risorse assegnate.

Valdobbiate, 24-04-2023

Il responsabile del servizio
Giovanna Carla Maddalosso

*Sottoscritto con firma elettronica
ai sensi del D.Lgs. 82/2005*

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Dato atto di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, come disposto dall'articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e dagli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 62/2013.

Ai sensi dell'articolo 147-bis del decreto legislativo 267/2000 e dell'articolo 3, comma 3, del vigente regolamento sui controlli interni, si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile sulla proposta della determinazione sopra riportata.

Dà atto che la determinazione non comporta impegno di spesa e quindi diventerà esecutiva dalla data di adozione.

Valdobbiate, 26-04-2023

Il responsabile del servizio finanziario
Santino Quagliotto

*Sottoscritto con firma elettronica
ai sensi del D.Lgs. 82/2005*