



Comune di Valdobbiadene

provincia di Treviso

DETERMINAZIONE

n. 609 del 30-10-2024

Ufficio LLPP - LAVORI PUBBLICI

Oggetto: Realizzazione fondazioni e spalle del ponticello sul torrente Teva - CUP H55I17000190005 - CIG ZBF3BCC55B- approvazione relazione sul conto finale e CRE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI:

- il DUP - documento unico di programmazione 2024/2026 approvato con deliberazione del consiglio comunale 64 del 28 dicembre 2023;
- il bilancio di previsione 2024, pluriennale 2024/2026 e relativi allegati, approvati con deliberazione del consiglio comunale 65 del 28 dicembre 2023;
- la deliberazione della Giunta comunale 2 del 11 gennaio 2024, ad oggetto Piano esecutivo di gestione e piano delle performance 2024-2026;

PREMESSO che nel Programma triennale dei lavori pubblici 2018/2020 - Elenco annuale 2018 è stata inserita l'opera denominata Lavori di realizzazione della pista ciclabile “Valdobbiadene – Vidor – Farra di Soligo” – CUP. H55I17000190005, comportante la spesa di € 300.00,00, di cui € 235.000,00 per lavori;

PREMESSO che:

- con propria determinazione n. 482 del 12 settembre 2018, veniva affidato l’incarico all’arch. Pelizzon Davide con studio a Conegliano (TV), in Corte delle Rose, 68, di redazione della progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e esecuzione dell’opera Lavori di realizzazione della pista ciclabile “Valdobbiadene – Vidor – Farra di Soligo” –CUP.H55I17000190005;
- il Responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., è la sottoscritta Responsabile del servizio;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 182 del 29 novembre 2019 è stato approvato il progetto esecutivo dell’opera Lavori di realizzazione della pista ciclabile “Valdobbiadene – Vidor – Farra di Soligo” – CUP. H55I17000190005;

- con determinazione a contrattare n. 729 del 3 dicembre 2019, il sottoscritto Responsabile del servizio indicava una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 4 comma 3 ter del D.L. 95/2012 convertito in legge 135/2012 e art. 36, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. - criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta a prezzi unitari previa consultazione di almeno dieci operatori economici individuati dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base dell'esito del sorteggio pubblico del 24 settembre 2019, dei partecipanti alla manifestazione di interesse (prot. 24524 del 24 settembre 2019), iscritti al Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) e abilitati all'iniziativa Lavori di manutenzione – Stradali, ferroviari ed aerei, nonché in possesso di attestazione di qualificazione all'esecuzione di lavori pubblici relativamente alla categoria OG3;
- con determinazione n. 357 del 17 luglio 2020 si è provveduto ad aggiudicare l'appalto dei lavori per la realizzazione dell'opera Lavori di realizzazione della pista ciclabile "Valdobbiadene – Vidor – Farra di Soligo" – CUP. H55I17000190005 CIG 81222737B6, alla ditta P.I.C.A. srl (P.IVA 01623390836) con sede Contrada Roccanave SS113 SNC - 98060 Oliveri (ME) con un ribasso percentuale di 27,026% e per il prezzo netto di € 173.380,72, di cui € 7.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre a IVA 10% e così complessivamente € 190.718,79;
- i lavori furono consegnati il 19 ottobre 2020;
- i lavori sono regolarmente terminati in data 28 marzo 2022;
- con determinazione n. 450 del 30 giugno 2023 è stato approvato il certificato di regolare esecuzione dei Lavori di realizzazione della pista ciclabile "Valdobbiadene – Vidor – Farra di Soligo" – CUP. H55I17000190005 CIG 81222737B6;

DATO ATTO che la spesa per la realizzazione dell'opera ammonta a € 300.000,00 trova copertura al codice di bilancio 10.05-2.02.03.99.001 – cap. 505681 "Pista ciclabile Valdobbiadene – Vidor – Farra di Soligo", finanziata altresì in entrata per € 100.000,00 con contributo del Consorzio Bim Piave di Treviso al codice di bilancio 4.02.01.02.018 – cap. 43502 "Contributo BIM per piste ciclabili Valdobbiadene Vidor Farra di Soligo" – acc. 308/2018 e per € 200.000,00 con rimborso da parte dei comuni di Farra di Soligo e Vidor al codice di bilancio 4.02.01.02.003 – cap. 43101 "Contributo da Comuni per piste ciclabili" – acc. 309/2018 e acc. 314/2018 del bilancio 2024;

PRMEESSO ALTRESÌ CHE:

- nel tratto della ciclabile realizzato a confine tra i Comuni di Valdobbiadene e Vidor la pista segue il percorso della strada vicinale presente guadando il Torrente Teva;
- per ragioni di sicurezza, si è ritenuto necessario realizzare un ponticello ciclo pedonale di attraversamento del torrente Teva a margine della strada vicinale;
- si è ritenuto opportuno affidare a ditta specializzata nel settore la realizzazione delle opere di fondazione e spalle del ponticello sul torrente Teva;
- con determina 461 del 6 luglio 2023 l'appalto dei "Lavori supplementari per la realizzazione della pista ciclabile "Valdobbiadene-Vidor-Farra" – Fondazioni e spalle del ponticello sul torrente Teva CUP H55I17000190005 - CIG ZBF3BCC55B" è stato affidato la ditta VANIN Srl (P.Iva n. 03716150267) con sede in Via Guicciardini, 2 – 31049 Valdobbiadene (TV), per un importo complessivo di € 27.776,00 oneri per la sicurezza compresi ed iva 10% esclusa;

DATO ATTO che:

- con Verbale di Consegna dei Lavori in via d'Urgenza del 21 novembre 2023 si autorizzava l'inizio dei lavori, gli stessi dovevano pertanto essere ultimati entro il giorno 21 dicembre 2023;

- con “Verbale di Sospensione dei Lavori n. 1” in data 12 dicembre 2023, a seguito della richiesta del Consorzio di Bonifica Piave prot. 33704 del 12/12/2023, i lavori venivano sospesi al fine di “poter verificare quote e misure rispetto alle condizioni di piena”;
- con “Verbale di Ripresa dei Lavori n. 1” in data 21 marzo 2024 con cui veniva disposta la ripresa dei lavori e per effetto del quale il nuovo termine contrattuale per l’ultimazione degli stessi diveniva il giorno 30 marzo 2024;
- in corso d’opera, a seguito del parere del Consorzio di Bonifica Piave si sono rese necessarie delle modifiche dell’armatura delle spalle comportanti delle lavorazioni a corpo pari ad € 1600,00.
- l’appaltatore Vanin srl ha firmato l’atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi quale accettazione delle nuove lavorazione suddette in data 9 maggio 2024;
- il “Certificato di Ultimazione dei Lavori” in data 28 maggio 2024, con il quale si certificava che i lavori sono stati ultimati in data 28 maggio 2024 e quindi con 59 (cinquantanove) giorni di ritardo rispetto al tempo utile contrattuale;
- nello Stato Finale dei Lavori, sottoscritto dall’appaltatore in data 31 luglio 2024, risulta che l’importo dei lavori eseguiti dall’impresa a tutto il 28 maggio 2024 è pari ad € 29.396,00. A tale cifra è però stata applicata la penale per ritardata ultimazione lavori pari ad € 1.640,20 e pertanto la somma finale ammonta ad € 27.755,80 (Euro ventisettemilasettecentocinquantacinque/80) ed è perciò all’interno dei limiti della somma autorizzata.

VISTI ed esaminati gli elaborati tecnico-contabili relativi alla relazione sul Conto Finale ed al Certificato di Regolare Esecuzione dell’opera “Lavori supplementari per la realizzazione della pista ciclabile “Valdobbiadene-Vidor-Farra” – Fondazioni e spalle del ponticello sul torrente Teva CUP H55I17000190005 - CIG ZBF3BCC55B” - allegato sub A al presente atto, sottoscritto dal Direttore dei Lavori ing. Davide Pelizzon, agli atti del Comune in data 24 ottobre 2024, prot. n. 25945, risulta:

- che i lavori sono regolarmente terminati in data 28 maggio 2024 e quindi con 59 (cinquantanove) giorni di ritardo rispetto al tempo utile contrattuale;
- che i lavori sono stati eseguiti a regola d’arte secondo il progetto;
- che l’ammontare dei lavori contabilizzati al netto nel conto finale di € 27.755,80 e detratti gli acconti a tutt’oggi corrisposti che ammontano ad € 0,00 risulta un credito residuo a favore dell’appaltatore pari ad € 27.755,80;
- che nessuna riserva è stata fatta da parte dell’impresa né in corso dell’opera né a lavori ultimati;

DI RIAPPROVARE il quadro economico come sotto riportato:

	Q.E. ESECUTIVO	AGGIUDICA ZIONE	PERIZIE E COMPENSAZ IONE PREZZI	QUADRO ECONOMIC O CRE - det. 450 30 06 2023	CRE lavori supplementari VANIN SRL
A. LAVORI					
Lavori a basa d’asta	€ 228.000,00	€ 166.380,72	€ 191.000,00	€ 189.444,46	€ 189.444,46
Importo in detrazione per cedimento infrastruttura				997,22	€ 0,00
Oneri per la sicurezza (non sogg. Ribasso)	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00
TOTALE LAVORI	€ 235.000,00	€ 173.380,72	€ 200.000,00	€ 199.441,68	€ 198.444,46
B. SOMME A					

DISPOSIZIONE					
Iva 10% sui lavori	€ 23.500,00	€ 17.338,07	€ 20.000,00	€ 19.944,17	€ 19.844,45
Spese tecniche progettazione, DL, contabilità, CRE. (det. 482/2018)	€ 13.218,66	€ 12.710,25	€ 12.710,25	€ 12.710,25	€ 12.710,25
Contributo enti gestori sottoservizi, lavori in diretta amministrazione e spese generali (IVA inclusa)	€ 13.322,40	-	-	-	€ 0,00
Lavori di messa in sicurezza (det. 766/2018-ditta Martini Costruzioni Generali srl-iva inclusa)	€ 0,00	€ 3.562,40	€ 3.562,40	€ 3.562,40	€ 3.562,40
Incarico redazione idraulica di dimensionamento condotta (det. 787/2019)	€ 0,00	€ 1.522,56	€ 1.522,56	€ 1.522,56	€ 1.522,56
Autorità costi	€ 0,00	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00
Fondo funzioni tecniche	€ 4.700,00	€ 4.700,00	€ 5.232,39	€ 5.232,39	€ 4.280,10
Compensazione prezzi			€ 115,06	€ 115,06	€ 115,06
Iva 10% su aumento prezzi			€ 1.035,51	€ 1.035,51	€ 1.035,51
Fondo accordi bonari	€ 7.050,00	€ 7.050,00	-	€ 0,00	€ 0,00
Spese tecniche relaz idraulica (rif. dt 655 26 11 20)	€ 0,00	€ 0,00	€ 662,95	€ 662,95	€ 662,95
Spese tecniche relaz. Geologica (rif. dt 656 26 11 20)	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.119,96	€ 1.119,96	€ 1.119,96
Spese tecniche perizia (rif. dt 796 23 12 20)	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.008,85	€ 8.008,85	€ 8.008,85
Spese tecniche di collaudo statico ponticello (rif. dt 569 28 10 21)	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.144,00	€ 1.144,00	€ 1.144,00
Fornitura n. 3 telai in ferro (rif. det 171 24 03 2022)	-	-	€ 1.427,40	1.427,40	€ 1.427,40
Fornitura n. 3 piastre di fondazione (rif. det. 247 5 5 2022)	-	-	€ 146,40	146,40	€ 146,40
Fornitura n. 3 totem (rif. det. 54 21 01 2022)	-	-	€ 2.074,00	2.074,00	€ 2.074,00
Realizzazione fondazioni e spalle del ponticello sul torrente Teva - Ditta Vanin di Valdobbiadene (rif. det. 461/2023)	-	-			€ 30.531,38
Lavori in economia - Ditta Edilscavi srl (rif. det. 659/2023)					€ 11.959,30
Lavori in economia per installazione 2 Totem informativi - ditta Menin Carlo srl (rif. Det. 602/2024)					€ 1.134,60
Economie	€ 3.208,94	€ 79.511,00	€ 41.013,27	€ 41.627,42	€ 51,38
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 65.000,00	€ 126.619,28	€ 100.000,00	€ 100.558,32	€ 101.555,54
TOTALE OPERA	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00

ACCERTATA la regolarità contributiva in capo alla ditta appaltatrice VANIN S.R.L. (P.IVA 03716150267) con sede a VIA G Guicciardini 2/2 Valdobbiadene (TV) 31049, con Durc INPS_42886137 in corso di validità con scadenza 6 febbraio 2025;

VISTE ALTRESÌ le seguenti relazioni sottoscritte dal Responsabile del procedimento in data 30 settembre 2024: