



Comune di Valdobbiadene

provincia di Treviso

DETERMINAZIONE

n. 437 del 23-07-2024

Ufficio LLPP - LAVORI PUBBLICI

Oggetto: Completamento degli interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico ricompresi nelle emergenze del giugno e ottobre 2020 - CUP H57H23001410006 CIG: A0346C1A30 - approvazione proroga dei tempi contrattuali

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI:

- il DUP - documento unico di programmazione 2024/2026 approvato con deliberazione del consiglio comunale 64 del 28 dicembre 2023;
- il bilancio di previsione 2024, pluriennale 2024/2026 e relativi allegati, approvati con deliberazione del consiglio comunale 65 del 28 dicembre 2023;
- la deliberazione della Giunta comunale 2 del 11 gennaio 2024, ad oggetto Piano esecutivo di gestione e piano delle performance 2024-2026;

PREMESSO che:

- nella giornata del 14 giugno 2020 sul territorio del comune di Valdobbiadene, versante collinare a nord della provinciale n. 36 del Combai nella frazione di San Vito, si è abbattuto un temporale con imponenti precipitazioni;
- a seguito della verifica dello stato dei luoghi il sottoscritto Responsabile del servizio, procedeva in data 15 giugno 2020 a redigere il “Verbale di accertamento di somma urgenza”, ai sensi di quanto previsto dall'ex art.163 “Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile” del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, rilevando la necessità di eseguire i primi interventi di somma urgenza per la messa in sicurezza delle aree interessate agli eventi meteorici avversi;
- il Verbale di accertamento di somma urgenza è stato approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 72 del 19 giugno 2020;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 76 del 25 giugno 2020, veniva preso atto dell'incarico all'ing. Cavallin Eros di Montebelluna (TV), di redigere una perizia di somma urgenza degli interventi;
- con successiva deliberazione di Giunta comunale n. 83 del 8 luglio 2020 si è provveduto ad approvare la perizia di somma urgenza dei lavori di “Sistemazione di alcuni tratti della fognatura meteorica comunale nella zona comunale di San Vito”, a firma dell'ing. Cavallin Eros di Montebelluna (TV);

PREMESSO altresì che:

- nelle giornate del 10 e 11 ottobre 2020 sul territorio del comune di Valdobbiadene si sono abbattuti forti temporali con precipitazioni imponenti;
- durante detti eventi si è manifestato il collasso di alcune infrastrutture comunali quali condotte di scarico e allontanamento acque meteoriche, muri di contenimento strade e scarpate stradali;
- con detti eventi si sono manifestati danneggiamento di infrastrutture poste lungo il demanio stradale e la proprietà comunale;
- a seguito della verifica dello stato dei luoghi il sottoscritto Responsabile del Servizio, procedeva tra il 10 ottobre e il 10 novembre 2020 a redigere il “Verbale di accertamento di somma urgenza”, ai sensi di quanto previsto dall'ex art.163 “Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile” del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, rilevando la necessità di eseguire i primi interventi di somma urgenza per la messa in sicurezza delle aree interessate agli eventi meteorici avversi;
- i suddetti Verbali di accertamento di somma urgenza dal 10 ottobre al 10 novembre 2020 sono stati approvati con deliberazione di Giunta comunale n. 156 del 17 novembre 2020;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 156 del 17 novembre 2020, veniva preso atto dell'incarico all'ing. Fant Marco di Belluno, di redigere il progetto di “Eventi atmosferici avversi del giorno 10-11 ottobre 2020: interventi di difesa idrogeologica sul territorio comunale” degli interventi di somma urgenza;
- con delibera n. 8 del 26 gennaio 2021 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dell'opera “Eventi atmosferici avversi del giorno 10-11 ottobre 2020: interventi di difesa idrogeologica sul territorio comunale” a firma dell'ing. Marco Fant di Belluno;

PREMESSO:

- che nel programma triennale dei lavori pubblici 2023/2026 - Elenco annuale 2023 è prevista la realizzazione dell'opera denominata “Completamento degli interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico ricompresi nelle emergenze del giugno e ottobre 2020 – CUP H57H23001410006”;
- che con propria determinazione n. 610 del 26 settembre 2023 è stato affidato l'incarico professionale per la revisione degli elaborati progettuali afferenti l'opera “Completamento degli interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico ricompresi nelle emergenze del giugno e ottobre 2020 – CUP H57H23001410006” all'ing. Cavallin Eros dello Studio Tecnohabitat Ingegneria con sede a 31044 Montebelluna (TV);
- che con delibera della Giunta comunale 125 del 28 settembre 2023, ad oggetto “Completamento degli interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico ricompresi nelle emergenze del giugno e ottobre 2020 - CUP:H57H23001410006 - approvazione progetto esecutivo” è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera a firma dell'ing. Eros Cavallin dello studio Tecnohabitat Ingegneria con studio a Montebelluna TV, per l'importo di € 450.000,00, di cui € 342.000,00 per lavori e € 108.000,00 per somme a disposizione;
- che l'importo per la realizzazione dell'opera ammonta a € 450.000,00 e la spesa trova stanziamento al codice di bilancio 11.02.2.02.01.09.999 – cap. 525335 Emergenze 2020 - Contributo regionale cap. entrata 41042 del bilancio 2023, finanziata in entrata con contributo regionale per € 333.000,00 al codice di bilancio 4.02.01.02.001 – cap. 41042 Contributo regionale emergenze 2020 (decreto Regione del Veneto n. 381 del 30 10 2023 – nostro prot. 28857/2023) e per € 117.000,00 con fondi propri;
- che con propria determinazione n. 800 del 1^ dicembre 2023 è stato dato avvio al procedimento finalizzato all'affidamento dei lavori di “Completamento degli interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico ricompresi nelle emergenze del giugno e ottobre 2020 – CUP H57H23001410006 CIG: A0346C1A30”, per i seguenti valori di appalto:
 - Importo a base d'appalto (Oggetto di offerta a ribasso) € 323.389,860
 - Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) € 18.610,14
 - Importo totale in appalto € 342.000,00
- che il Responsabile del Progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del D.lgs n. 36/2023 è il sottoscritto Responsabile del servizio;
- che la gara è stata gestita dalla Centrale di Committenza integralmente in forma telematica, art. 25 del D.lgs 36/2023, ricorrendo alla piattaforma telematica <https://fcc.tuttogare.it>;

- che con determinazione del responsabile del procedimento della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) dell'Unione della Federazione dei Comuni del Camposampierese 10 del 19 gennaio 2024 Reg. Gen. 17 è stata approvata la proposta di aggiudicazione a favore dell'impresa TORRESAN SCAVI S.r.l. (Codice fiscale e P.IVA n. 02477620260) con sede a Fonte TV in via Matterelli n. 53, per l'importo di € 312.134,95, di cui € 293.524,81 per l'esecuzione dei lavori ed € 18.610,14 per oneri per la sicurezza, ed IVA 10% esclusa, con un ribasso percentuale offerto del 9,235%, come risulta dal verbale della gara e dalla comunicazione di aggiudicazione della gara;
- che con determina 47 del 5 febbraio 2024 si prendeva atto dell'aggiudicazione definitiva dei lavori di Completamento degli interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico ricompresi nelle emergenze del giugno e ottobre 2020 CUP: H57H23001410006 CIG: A0346C1A30 all'impresa TORRESAN SCAVI S.r.l. (Codice fiscale e P.IVA n. 02477620260) con sede a Fonte TV in via Matterelli n. 53, per l'importo di € 293.524,81, oneri per la sicurezza per € 18.610,14 ed IVA 10% per € 31.213,50, per complessivi € 343.348,45, con un ribasso percentuale offerto del 9,235%, come risulta dal verbale della gara e dalla comunicazione di aggiudicazione della gara agli atti;
- che con determina 123 del 29 febbraio 2024 è stato affidato l'incarico di Direzione Lavori, coordinamento della sicurezza e CRE afferente l'opera "*Interventi di completamento degli interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico ricompresi nelle emergenze del giugno e ottobre 2020*" all'ing. Cavallin Eros dello Studio Tecnohabitat Ingegneria con sede a 31044 Montebelluna (TV) in Corte Maggiore, 22/5 (P.IVA 00488930264), per l'importo di € € 18.000,00, oltre ad € 720,00 per 4% Cassa Ingegneri ed € 4.118,40 per IVA 22% e così complessivamente € 22.838,40;

DATO ATTO CHE:

- che con prot. 6422 del 6 marzo 2024 è stata sottoscritta la lettera contratto;
- che in data 15 aprile 2024 si è provveduto a consegnare i lavori, come da verbale paridata, il tempo utile per dare i lavori compiuti, stabilito dall'art. 6 del Contratto è di 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi e pertanto gli stessi devono essere conclusi entro e non oltre il 13 luglio 2024;
- che con determina 283 del 9 maggio 2024 si è presa d'atto del subaffidamento comunicato dall'impresa Torresan Scavi srl (cod. fisc./P.IVA 02477620260), appaltatrice dei lavori "*Completamento degli interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico ricompresi nelle emergenze del giugno e ottobre 2020 – CUP H57H23001410006 CIG: A0346C1A30*", con nota prot. 11478 del 2 maggio 2024, delle seguenti lavorazioni "*Autospurgo, videoispezione e collaudo a riempimento d'acqua e aria della linea principale, allacci e pozzetti*" alla ditta Merlo Servizi Ecologici srl, con sede legale in via delle Brentelle n. 1 ad Asolo TV (cod. fisc./P.IVA 036233360264) per l'importo presunto di € 3.000,00, comprensivo di oneri di sicurezza non soggetti al ribasso e al netto di I.V.A.;

DATO ATTO CHE con nota prot. 16611 del 28 giugno 2024 la ditta appaltatrice TORRESAN SCAVI SRL con sede legale in via Mattarelli, 53 31010 Fonte (TV) (C.F./P.IVA 02477620260) richiedeva una proroga di 60 giorni naturali e consecutivi all'ultimazione dei lavori a causa dei "fenomeni piovosi consistenti che hanno interessato i mesi di aprile e maggio";

RITENUTE valide le motivazioni suddette si autorizza una proroga di 60 giorni naturali e consecutivi all'ultimazione dei lavori di "*Interventi di completamento degli interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico ricompresi nelle emergenze del giugno e ottobre 2020*", la nuova data per l'ultimazione dei lavori risulta pertanto l'11 settembre 2024;

ACCERTATA la regolarità contributiva in capo alla ditta appaltatrice TORRESAN SCAVI SRL con sede legale in via Mattarelli, 53 31010 Fonte (TV) (C.F./P.IVA 02477620260) con Durc INAIL_44053338 in corso di validità con scadenza 8 ottobre 2024;

VISTI:

- D.lgs 36/2023;